

## Verslag overleg COA en projectteam azc gemeente 8-4-2024 | final

COA: [REDACTED]

Gemeente: Rick Tukker, Bert Tijhof (deels), [REDACTED]

Afwezig: [REDACTED] (COA), [REDACTED] (gemeente)

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p><b>2. Verslag 25 maart</b> Het verslag wordt gedeeld met het COA.</p>	[REDACTED]	
<p><b>3. Stappenplan</b>  <u>Risicoanalyse</u>: definitieve versie wordt t.z.t. met COA gedeeld. Intern binnen het COA is het concept eveneens gedeeld. Hierover ontstond verschil van inzicht. COA en gemeente zijn samenwerkingspartners, dat is het uitgangspunt.   <u>Omwonendenoverleg 10 april</u>: Er worden deze dag werkafspraken gemaakt over samenwerking en communicatie, Tijhof zit voor. Burgemeester is de eerste keer erbij. In vervolgoverleggen wordt het stappenplan besproken.   <u>Vergunning</u>:                      Discussie over snelheid in relatie tot zorgvuldigheid. Damste maakt zienswijzennota op basis van de tien ingediende zienswijzen. Vervolgens komt de nota in de raadsvergadering van (mogelijk 30 mei of) 27 juni aan de orde. Daarna vergunningverlening, beroepperiode is zes weken. Gezien de vakanties betekent dit dat 1 september een reële datum is voor de start van vergunningsplichtige werkzaamheden .                       Gemeente informeert COA of 27 juni daadwerkelijk de datum is waarin de zienswijzennota in de raad besproken wordt.                       COA verwacht door deze vertraging extra opslagkosten voor de units. Het COA heeft de units vroegtijdig aangeschaft op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft geen garanties afgegeven i.v.m. zienswijzen dus draagt deze extra kosten niet.   <u>Hoogte hek</u>                      In de aanvraag staat 120 cm. Als uit de zienswijzen ook blijkt dat een hoger hek gewenst is, wordt dat meegenomen in de vergunning. [REDACTED] checkt of de hekken al zijn besteld op 120 cm.   <u>Roken op het terrein?</u>   <u>Poortje</u> zit niet in vergunningaanvraag. COA vindt het wenselijk dat op die plek een poort komt. Eventueel na vergunningverlening een nieuwe vergunning hiervoor aanvragen.   <u>Herinrichting groen</u>                      Punten uit overleg met 4 april (omwonenden) zijn besproken met Dolmans: buitenrand hoog, dicht en binnenrand laag. Overzichtelijk voor hulpdiensten, conform kadastrale grens. Voorlopig geen groenwerkzaamheden, wel grondwerkzaamheden, route calamiteiten wordt aangepast en ingetekend (check hierbij ook bovengenoemde</p>	<p>[REDACTED] en [REDACTED] bespreken dit separaat.</p> <p>Rick</p> <p>[REDACTED] zoekt uit</p> <p>Na vergunningverlening</p> <p>[REDACTED] ism [REDACTED]</p>	<p>Na zienswijzennota doet gemeente uitspraak</p>

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p>looppoort). Dolmans komt met een aangepast plan.</p> <p><u>Asbest</u>: vergunning is aangevraagd voor verwijderen asbesthoudende kit en asbesthoudende platen in de woningen. Zodra de datum bekend is geeft COA dit door en communiceren we in de nieuwsbrief (een week vooraf).</p> <p><u>Herinrichting speelgebied</u> Nu nog niet aan de orde.</p>	<p>█</p> <p>█</p>	
<p><b>4. Communicatie</b></p> <p><u>Nieuwsbrief</u> Na 10 april komt de volgende, met een vaste structuur.</p> <p><u>FAQ</u> Aanpassing na 10 april</p> <p><u>Plaatsing statushouders in Fletcher</u> (gekoppeld aan azc Rijssen-Holten – vooruitlopend op de opening draagt gemeente bij aan totale capaciteitsopgave. Deze 14 statushouders komen 10-4 en zijn al gekoppeld aan de gemeente – doel gezinshereniging. Drie hebben al een woningaanbod.</p>	<p>█ maakt concept</p> <p>█ █</p> <p>█ maken concept iom █</p>	<p>15 april bespreken.</p>
<p><b>5. Wat verder ter tafel komt</b></p> <p><u>Contracten</u>: Wifi, nutsvoorzieningen en sloten zijn vervangen, oude eigenaar heeft oude contracten eigen woningen nog niet opgezegd.</p> <p><u>Kleur units</u>: wordt niet aangepast i.v.m. hoge wrapkosten (100K) – schilderen kan niet omdat COA de units huurt. Mogelijke praktische oplossing: plaatsing van leilindes.</p>	<p>█ heeft contact met █ █ is contactpersoon</p> <p>█ zet mogelijke oplossingen op papier voor gemeente</p>	<p>█ en █ houden gemeente op de hoogte</p>

**Volgend overleg:** Maandag 15 april om 11.00 uur