

Actielijst projectteam en coa | AZC Rijssen-Holten | 25-03-24 |

Aanwezig: Bert Tijhof, Rick Tukker, Jurgen van Houdt (tweede deel), [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

COA: [REDACTED] [REDACTED]

AFSPRAKEN / ACTIES	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p>1. Mededelingen</p> <p><i>Introductie nieuwe projectleider</i> [REDACTED] stelt zich voor. Hij start per 1 mei 2024.</p> <p><i>Bespreking onderwerp veiligelanders met kbg en [REDACTED] 09-04-24</i> Wethouder Tijhof heeft in de vergadering van 10 juli niet gezegd dat er geen veiligelanders komen.</p> <p><i>Terugkoppeling presidiumvergadering</i> De wijze van verslaglegging is nog in behandeling in het presidium.</p>	Bert team	 afgestemd met BT/JvH/RT
<p>2. Verslagen</p> <p>Overleggen 7-3-2024, 11-3-2024 en 18-3-2024 zijn hiermee vastgelegd.</p>	[REDACTED]	
<p>3. Terugblik inloop 20-03 en bespreking direct aanwonenden 21-03</p> <p>De bijeenkomsten zijn in goede orde verlopen, ondanks de verschillende belangen tussen de omwonenden. Er zijn vragen over:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een looppoort in relatie tot de vergunningaanvraag • groen openbare ruimte / zichtlijnen <p>Actiepuntenlijst van 21-03 en 26-03 en Delen groentekening via COA delen met team en omwonenden</p>	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	overleg groenmedewerkers gemeente
<p>4. Stappenplan</p> <p><i>Risicoanalyse</i> De leescommissie neemt 27 maart 2024 eventuele technische onvolkomenheden door. Rapport gaat daarna naar college en omwonenden-overleg.</p> <p><i>Omwonendenoverleg start 10 april 2024</i> Er zijn nu vijf aanmeldingen. De stichting Leefbaar Borkeld vraagt om uitstel van dit overleg. We honoreren dit niet. De eerste keer zijn aanwezig: Bert, Jurgen, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (verslag) COA: [REDACTED] [REDACTED] (managementassistente)</p> <p><i>Advies Damsté over vergunning</i> We zetten vanuit de gemeente druk om dit advies eerder dan half april te ontvangen i.v.m. de voortgang (23-04 College, 30-05 Raad).</p> <p><i>Herinrichting groen</i> Besproken tijdens inloop 20-3 en gesprek 21-3, komt tevens aan de orde op 26-03.</p> <p><i>Herinrichting speelgebied</i> Het COA komt met een opzet voor het herinrichtingsplan.</p> <p><i>Verwijderen asbesthoudende kit</i> We moeten hier minstens een week vooraf over communiceren</p> <p><i>Vergunningplichtige werkzaamheden</i> Hier kan mee begonnen worden nadat de vergunning in werking is getreden.</p>	Communicatie i.o.m. Bert Bert, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] geeft datum door COA i.s.m. gemeente	We reageren via [REDACTED] i.s.m. COA

AFSPRAKEN / ACTIES	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
Voorbereiding opening Volgt later.		
<p>5. Communicatie</p> <p>Nieuwsbrief wordt <u>donderdag 28-03</u> verzonden met daarin: * vergunningsvrije werkzaamheden aan groen en woningen worden hervat vanaf dinsdag 2 april *update voor het aanleggen van routes voor hulpdiensten: hiervoor zijn geen graafwerkzaamheden of verhardingen nodig. Hulpdiensten maken gebruik van de bestaande zijingangen en hoofdingang. Deze informatie wordt mogelijk eerder gedeeld via de lijst direct omwonenden (aanwezig op 21-03 en 26-03).</p> <p>█ checkt de status van whatsappcommunicatie voor de gemeente.</p> <p>De overige agendapunten communicatie bespreken we op 2 april om 13 uur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communicatiestrategie • FAQ website • Info azc website • Interne communicatie 	█ █	Updaten lijst direct omwonenden i.o.m. █
<p>6. Woo-verzoek</p> <p>Ondanks het gesprek van 18 maart jl. met Rick █ handhaaft █ █ zijn woo-verzoek (locatiekeuze). Hij heeft een eigen verslag van het gesprek verspreid waarin wij ons niet herkennen. Rick reageert per mail naar █ en bespreekt dit in de klankbordgroep van 9 april.</p>	Rick	
<p>7. Wat verder ter tafel komt</p> <p><i>Golfkarretjes</i> COA ruilt de twee golfkarretjes (nog eigendom van de gemeente) om voor één nieuw exemplaar zodra het park operationeel is. Deze blijft t.z.t. achter na het beëindigen van het azc. De gemeente is akkoord.</p> <p><i>Brandweer</i> De brandweer Holten stemt t.z.t. af over een oefening op het terrein van het toekomstige azc. Dit moet vooraf aangekondigd worden in de nieuwsbrief.</p> <p><i>Units</i> De (kantoor)units zijn in productie. Als het proces opschort moet opslagruimte georganiseerd worden aldus █ Zodra meer bekend is over de oplevering van de zienswijze nota door Damsté maken we hierover afspraken.</p>	█ █ iom gemeente volgend overleg	
<p>8. Volgende overleggen</p> <p>Dinsdag 2 april 13.00 uur - Romezaal Maandag 8 april 11.00 uur – Parijszaal</p>		