

VERSLAG OVERLEG COA EN PROJECTTEAM AZC GEMEENTE

29-4-2024 |

COA (via Teams): [REDACTED]

Gemeente: Rick Tukker, Bert Tijhof, [REDACTED]

Afwezig: [REDACTED]

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p>MEDEDELINGEN</p> <p>Pers</p> <p>1Vandaag heeft Bert Tijhof geïnterviewd over de samenwerking met het COA. Dit interview riep wat vragen op die uitgesproken worden. Afsproken wordt gezamenlijk de blik op de toekomst te richten en te communiceren dat we samen optrekken.</p> <p>Deze week wordt de eerste van een serie interviews gepubliceerd in de weekbladen, de eerste is met Bert Tijhof. De tweede is met [REDACTED] de derde met [REDACTED]</p>	[REDACTED]	
<p>Verslag 22 april 2024</p> <p>Het verslag is akkoord.</p>		
<p>Enexis/Haag [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] heeft woensdag een overleg over de nutsvoorzieningen, de haag etc. bij [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] en [REDACTED] maken een gezamenlijke afspraak met [REDACTED]</p>	[REDACTED]	Na 1-5
<p>Terugkoppeling omwonendenoverleg 24 april</p> <p>De avond is positief ervaren, omwonenden stelden goede vragen en waren geïnteresseerd in de presentatie van het COA. Het overleg van 8 mei vervalt.</p>		Het eerstvolgende overleg is 22 mei bij AZC Markelo.
<p>Risicoanalyse</p> <p>[REDACTED] vraagt in de beslissingen de vraag mee te nemen of het werkbaar en realistisch is. Ook kunnen bepaalde punten meegenomen worden in het veiligheidsplan. Zij stelt voor aan de hand hiervan de gesprekken over het veiligheidsplan op te starten.</p> <p>Het college heeft het rapport ter kennisname om het te omarmen. Daarna gaat het terug naar het omwonendenoverleg. Het definitieve besluit volgt later.</p> <p>Bestuursvoorstel van [REDACTED] is nog niet openbaar. Deze wordt binnenkort gedeeld met het COA. Ook het definitieve rapport gaat naar het COA.</p>	[REDACTED]	college 14-05 omwon 22-05
<p>Vergunning</p> <p>Naar aanleiding van een zienswijze bleek dat de ruimtelijke onderbouwning niet voldoende is. Dit komt doordat in december de switch in procedure is gemaakt van regulier naar uitgebreid.</p>		

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p>De zienswijzennota is echter ook nog niet gereed omdat Damsté daar een complete ruimtelijke onderbouwing voor nodig heeft.</p> <p>Witteveen & Bos staat echter niet open voor de voorgestelde wijzigingen.</p> <p>De gemeente blijft bij haar standpunt dat de uitgebreide procedure gevolgd moet worden. Dit heeft te maken met het feit dat het gaat om recreatiewoningen.</p>	<p>█</p>	<p>COA zoekt (als opdrachtgever van W&B) contact met █ (W&B) en vraagt de stukken aan te leveren</p>
<p><u>Herinrichting groen</u></p> <p>De stukken die █ vanmorgen heeft gemaaild mogen gedeeld worden met de burens.</p> <p>Vragen kunnen gesteld worden voor 15 mei. Daarna kan Dolmans de werkzaamheden inplannen.</p> <p>Medewerkers van gemeente zijn al bij direct aanwonenden geweest voor overleg over de aanplant door de gemeente.</p>	<p>via █</p>	
<p><u>Speelruimtes</u></p> <p>Geen mededelingen</p>		
<p><u>Asbest verwijderen</u></p> <p>Vergunning is binnen, aannemer plant werkzaamheden in geeft data door. Daarna worden de omwonenden direct op de hoogte gesteld.</p>	<p>█</p>	
<p><u>Vergunningsplichtige werkzaamheden</u></p> <p>█ heeft de aangepaste situatietekening gestuurd naar █. Als dit expliciet in de voorwaarden opgenomen kan worden, is dit voldoende.</p>	<p>█</p>	
<p><u>Wat verder ter tafel komt</u></p> <p><i>Overige zienswijzen:</i> in totaal tien. Het gaat vooral om veiligheidsaspecten en enkele procedurele zaken.</p>	<p>█ deelt concept zienswijzennota met COA</p>	<p>21 mei in het College, Raad behandelt 27 juni</p>

Volgende overleg

maandag 6 mei 11 uur gemeentehuis Rijssen / Teams